Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Азинская основная общеобразовательная школа»

427025, УР, Завьяловский район, с. Азино, ул. Штабная, д.2, тел. 62-70-21, ИНН 1808700816

07.08.2020 № 155

На № _____от _____

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района Кочурову К.В.

Уважаемый Константин Вячеславович!

Администрация МБОУ «Азинская ООШ» в ответ на выявленные в ходе приемки МБОУ «Азинская ООШ» к новому 2020-2021 учебному года замечания, доводит следующую информацию о проделанной работе:

№ пп	Вид нарушения	Срок исполнения (по предписанию)	Какие мероприятия проведены
Здание основной школы (село Азино, ул. Штабная, 2)			
1.	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена (здание основной школы).	до 01.07.2020	В 2020-2021 учебном году образовательный процесс осуществлятся на втором этаже здания, расположенного по адресу: село Азино, ул. Штабная, 2 не будет. Основание: Приказ МБОУ «Азинская ООШ» № 56 от 13.07.2020 «О некоторых мерах по обеспечению безопасности образовательного процесса в МБОУ «Азинская ООШ»»
2.	Перекрытие чердачного помещения не обеспечивает предел огнестойкости не менее 45 минут (конструкция перекрытия деревянного исполнения).	до 01.07.2020	
3.	Марши и площадка лестницы, ведущей со второго этажа здания (расположена у кабинета завхоза и учебного класса физики) не обеспечивают предел огнестойкости не менее 45 минут (лестница деревянного исполнения.)	до 01.07.2020	

Получил: Ю.А. Сунцов

4.	Направление движения к пожарному резервуару не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения (указатель отсутствует)		Замечание устранено 03.08.2020 Ответственный за исполнение: Зорина Л.А., заведующая хозяйством
5.	Пожарный кран расположен не в шкафу		Замечание устранено 03.08.2020 Ответственный за исполнение: Зорина Л.А., заведующая хозяйством
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты здания (при переводе с основного источника питания на резервное при имитации «пожар» от дымового пожарного извещателя, на ППК сигнал о срабатывании поступил, система оповещения людей о пожаре не запустилась, сигнал о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны не поступил, аккумуляторы резервного питания разряжены		Сделана заявка на замену аккумуляторов в ООО «АПС Купол». Срок поставки аккумуляторов на замену до 14.08.2020
7.	Аккумуляторы резервного питания блока передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны разряжены		Сделана заявка на замену аккумуляторов в ООО «АПС Купол». Срок поставки аккумуляторов на замену до 14.08.2020
Здание детского сада (село Азино, ул. Школьная, 10)			
8.	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена (здание детского сада)	до 01.07.2020	Заключен муниципальный контракт № 436 от 07 августа 2020 года между МБОУ «Азинская ООШ» и ООО «Центр

			безопасности» на разработку раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
9.	Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной, осенью) с составлением акта (акт проверки работоспособности не предоставлен)		Комиссий проведена проверка сети внутреннего противопожарного водопровода, работоспособности и комплектации пожарных кранов к новому учебному году. Акт от 23.07.2020
10.	Аккумуляторы резервного питания блока передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны разряжены		Сделана заявка на замену аккумуляторов в ООО «АПС Купол». Срок поставки аккумуляторов на замену до 14.08.2020
11.	На дверях лестничной клетки, ведущих из кабинета психолога не предусмотрено устройство для самозакрывания		Устройство для самозакрывания (пружина) установлено на двери Срок устранения 03.08.2020 Ответственный за исполнение: Зорина Л.А., заведующая хозяйством
12.	На противопожарной двери, установленной между помещениями детского сада и школы, устройство для самозакрывания находится в неисправном состоянии (отцеплено)		Замечание устранено, доводчик отремонтирован. Срок устранения 03.08.2020 Ответственный за исполнение: Зорина Л.А., заведующая хозяйством
13.	На втором этаже в игровой на дымовых извещателях установлены защитные		Данное замечение было устранено специалистами ООО

	колпачки		«АПС Купол» немедленно в рамках приемки МБОУ «Азинская ООШ» к новому 2020-2021 учебному году

С уважением,

Директор школы С.Н. Галкин